

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																
Município:	MERCEDDES			SAM	53	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº 69		Repasse do Concedente		R\$	291.000,00	61,54%			
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - AMPLIAÇÃO			LOTE nº	1	Data	01/06/2026	Dias	70	Data	20/08/2026	Sigla	PAM	Nº	nº dias	210	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	181.832,65	38,46%						
Quantidade:	110,99		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																							
GRUPO	SERVIÇOS			NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																							
ITEM	SERVIÇOS			NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																							
Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:				7	1	2	3	4	5	6	7														Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
Data Início				20/8/26	20/9/26	21/10/26	21/11/26	22/12/26	22/1/27	22/2/27																	
Data Fim				19/9/26	20/10/26	20/11/26	21/12/26	21/1/27	21/2/27	24/3/27																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			%	98,04						1,96														2	27.899,78	5,91
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS			%		100,00																			1	1.767,86	0,37
3	FUNDACOES			%		100,00																			1	9.327,98	1,97
4	ESTRUTURAS			%	7,86	39,39	8,15	39,08	5,13		0,39														6	121.101,23	25,61
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS			%			100,00																		1	25.688,08	5,43
6	COBERTURA			%	0,54				99,46																2	45.384,07	9,60
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			%							100,00														1	18.724,71	3,96
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			%			19,77	44,53	26,38	9,32															4	32.450,17	6,86
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS			%	82,40		15,77				1,83														3	7.825,59	1,66
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			%		0,90			25,76	40,43	32,91														4	181.411,29	38,37
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			%	100,00																				1	1.041,73	0,22
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)			%							100,00														1	210,16	0,04
TOTAIS																							472.832,65	100,00			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																											
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	16.834,38	-	-	-	-	-	336,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17.170,63	3,63%				
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	10.519,04	-	-	-	-	-	210,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.729,15	2,27%				
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	-	1.088,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.088,01	0,23%				
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	679,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	679,85	0,14%				
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	5.740,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.740,81	1,21%				
3C	FUNDACOES	CONTRAPARTIDA	R\$	-	3.587,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.587,17	0,76%				
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	5.854,93	29.356,71	6.077,53	29.128,21	3.825,31	-	287,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	74.530,51	15,76%				
4C	ESTRUTURAS	CONTRAPARTIDA	R\$	3.658,48	18.343,67	3.797,57	18.200,89	2.390,26	-	179,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	46.570,72	9,85%				
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	15.809,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.809,47	3,34%				
5C	FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	9.878,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.878,61	2,09%				
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	149,62	-	-	-	-	27.781,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27.931,16	5,91%				
6C	COBERTURA	CONTRAPARTIDA	R\$	93,49	-	-	-	-	17.359,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17.452,91	3,69%				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	11.523,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.523,93	2,44%				
7C	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	7.200,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.200,78	1,52%				
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	3.948,64	8.892,17	5.268,43	1.861,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19.971,12	4,22%				
8C	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	2.467,33	5.556,31	3.292,01	1.163,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12.479,05	2,64%				
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	3.968,55	-	-	759,66	-	-	87,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.816,18	1,02%				
9C	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	2.479,77	-	-	474,67	-	-	54,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.009,41	0,64%				
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	1.002,83	-	-	28.758,03	45.143,40	36.743,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	111.647,71	23,61%				
10C	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	626,63	-	-	17.969,59	28.208,05	22.959,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	69.763,58	14,75%				
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	641,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	641,12	0,14%				
11C	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	400,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	400,61	0,08%				
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	129,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	129,34	0,03%				
12C	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	80,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80,82	0,02%				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	27.448,60	37.188,36	21.887,00	33.836,51	69.257,05	50.411,83	50.970,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	290.999,99	61,54%				
C	TOTAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	17.151,39	23.237,32	13.676,18	21.142,89	43.275,58	31.500,06	31.849,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	181.832,66	38,46%				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	44.599,99	60.425,68	35.563,18	54.979,40	112.532,63	81.911,89	82.819,88															472.832,65	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	9,43%	12,78%	7,52%	11,63%	23,80%	17,32%	17,52%															472.832,65	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	9,43%	22,21%	29,73%	41,36%	65,16%	82,48%	100,00%															OK	OK	
Resp. Técnico:	Assinatura:										Assinatura:										data:						
CRISTIAN COMIN - CREA PR-214577/D - ART/RRT Nº 1720261725827										LAERTON WEBER																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		01/06/2026 - seg					