

# PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

## RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	MERCEDES	PRIORIDADE Nº 69	SAM	53
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - AMPLIAÇÃO		LOTE nº	1
Local da Obra:	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	01/06/2026 - seg	
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	07	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 472.832,65	Valor total Mão de Obra:	R\$ 230.365,63	Valor total dos Materiais:	R\$ 242.467,02
			48,72%		51,28%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	210	R\$ 472.832,65	
Medição 1 - Início	30	R\$ 44.599,99	Remoção de árvore e plantas baixas. Demolição de paredes em alvenaria. Demolição de marquises em concreto. Tubulação de rede de esgoto (ajustes para implantação da obra). Marcação da obra.
Medição 2	30	R\$ 60.425,68	Armação, perfuração e concretagem das estacas. Escavação, armação e concretagem dos blocos e vigas de equilíbrio. Escavação, formas, armação e concretagem de vigas baldrames.
Medição 3	30	R\$ 35.563,18	Assentamento da alvenaria das paredes. Concretagem dos pilares.
Medição 4	30	R\$ 54.979,40	Armação e formas das vigas da laje. Montagem da laje de vigotas treliçadas. Armação e forma das marquises em concreto maciço. Infraestrutura elétrica de mangueiras (eletroduto), SPDA e gás. Armaduras negativas da laje. Concretagem da laje.
Medição 5	30	R\$ 112.532,63	Assentamento das platibandas. Calhas em concreto impermeabilizadas. Infraestrutura pluvial. Infraestrutura elétrica das paredes. Chapisco e início do reboco. Cobertura em estrutura metálica e telhamento. SPDA da cobertura.
Medição 6	30	R\$ 81.911,89	Finalização do reboco de paredes e teto. Execução de piso em concreto e contrapiso de regularização. Emassamento para pintura. Demolição dos revestimentos existentes. Passagem de fiação.
Medição 7	30	R\$ 82.819,88	Pintura de paredes internas, paredes externas e teto. Assentamento dos revestimentos de piso e parede. Instalação das esquadrias. Instalação de acabamentos elétricos. Latro de brita no entorno da obra.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
CRISTIAN COMIN - CREA PR-214577/D - ART/RRT Nº 1720261725827	LAERTON WEBER

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE