

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	MERCEDES			SAM	55	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	61	Repasse do Concedente		R\$	300.000,00	73,19%	
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - Obra - Quadra Escola			LOTE nº	1	Data	14/07/2026	Dias	70	Data	02/10/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	109.888,66	26,81%	
Quantidade:	1.030,10		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Valor Total	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
	6		1	2	3	4	5	6																	
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30																
	Data Início			2/10/26	2/11/26	2/12/26	1/1/27	31/1/27	2/3/27																
	Data Fim			1/11/26	1/12/26	31/12/26	30/1/27	1/3/27	31/3/27																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%		100,00																		1	8.099,25	1,98	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%			100,00																	1	182,18	0,04	
3	FUNDACOES	%			100,00																	1	6.236,26	1,52	
4	ESTRUTURAS	%			48,71	51,29																2	81.277,03	19,83	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%			49,47	50,53																2	37.772,67	9,22	
6	COBERTURA	%				0,79		50,53	48,67													3	142.545,31	34,78	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																					-	-	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%																					-	-	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%																					-	-	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%				19,24	70,48	10,27														3	132.776,63	32,39	
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%																					-	-	
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%							100,00													1	999,33	0,24	
TOTAIS																							409.888,66	100,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E	TESOURO	R\$	5.927,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.927,89	1,45%		
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	2.171,36		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.171,36	0,53%		
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E	TESOURO	R\$	-	133,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	133,34	0,03%		
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	48,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48,84	0,01%		
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	4.564,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.564,36	1,11%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.671,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.671,90	0,41%		
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	28.974,72	30.512,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	59.487,15	14,51%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	10.613,31	11.176,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21.789,88	5,32%		
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E	TESOURO	R\$	-	13.677,51	13.968,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27.646,04	6,74%		
5C	FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	5.010,01	5.116,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.126,63	2,47%		
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	827,75	-	52.720,76	50.781,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	104.329,77	25,45%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	303,20	-	19.311,38	18.600,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	38.215,54	9,32%		
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7C	ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS,	TESOURO	R\$	-	-	18.700,48	68.497,24	9.982,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	97.180,03	23,71%		
10C	IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	6.849,90	25.090,23	3.656,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	35.596,60	8,68%		
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO,	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11C	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	731,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	731,42	0,18%		
12C	TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	267,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	267,91	0,07%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	5.927,89	47.349,93	64.009,19	68.497,24	62.703,07	51.512,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	300.000,00	73,19%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.171,36	17.344,06	23.446,29	25.090,23	22.967,85	18.868,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	109.888,66	26,81%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	8.099,25	64.693,99	87.455,48	93.587,47	85.670,92	70.381,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		409.888,66	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	1,98%	15,78%	21,34%	22,83%	20,90%	17,17%													409.888,66	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	1,98%	17,76%	39,10%	61,93%	82,83%	100,00%													OK	OK		
Resp. Técnico:			Assinatura:								Assinatura:								data:						
CRISTIAN COMIN:1145100392 7			Assinado de forma digital por CRISTIAN COMIN:11451003927 Dados: 2026.07.14 13:45:25 -03'00'								Assinado de forma digital por LAERTON WEBER:04530421988 Dados: 2026.07.15 09:48:39 -03'00'														
CRISTIAN COMIN - CREA PR-214577/D - ART/RRT Nº 1720260504363			LAERTON WEBER																						
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de ABRIL/2026					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):							13/07/2026 - seg			