

MUNICÍPIO DE MERCEDES

TOMADA DE PREÇOS 4/2021

ENVELOPE "B" – PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: GERSON KRONBAUER

DATA DE ABERTURA: 24/11/2021

HORÁRIO: 08:30h

3 Gun 7

2

Gerke

2

Gun

2

2

Gerke

2

2

METALURGICA JK

Gerson kronbauer

CNPJ/MF N° 00.323.028/0001-60 – CAD-ICMS 45800096-41

Fone: (45)3256-1239

PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 4/2021 – MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de barracões em estrutura pré moldada em concreto armado e cobertura metálica, no Loteamento Parque Industrial I, na sede municipal, e ampliação de barracão, mediante fabricação e montagem de estrutura pré moldada, em concreto armado, estrutura da/e cobertura metálica junto a barracão existente na localidade de Arroio Guaçu, interior do Município de Mercedes.

A empresa GERSON KRONBAUER, estabelecida à Av. João XXIII, n.º 85, Loteamento Papen, Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, CNPJ sob n.º, 00.323.028/0001-60, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS, n.º 4/2021, para fabricação e montagem de 02 (dois) barracões em estrutura pré-moldada em concreto armado e cobertura metálica, no Loteamento Parque Industrial I, na sede municipal, sendo: 01 (um) barracão nas dimensões 5,00 x 13,50 x 4,00 (comp x larg x alt livre) e 01 (um) barracão nas dimensões 12,50 x 18,00 x 5,00 (comp x larg x alt livre); e contratação de empresa para execução de obra de ampliação de barracão, mediante fabricação e montagem de estrutura pré-moldada, em concreto armado, nas dimensões 25,00 x 5,00 x 2,75 (comp x larg x alt livre), estrutura da/e cobertura metálica (estrutura da cobertura e cobertura metálicas, junto a barracão existente na localidade de Arroio Guaçu, interior do Município de Mercedes, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

LOTE 1 –Barracões Parque industrial

Item	Discriminação	R\$ Total
1	Fabricação e montagem de Barracão 67,50m ²	25.437,24
2	Fabricação e montagem de Barracão 225,00m ²	59.589,59
Total		85.026,83

Valor total para o Lote 02: R\$ 85.026,83 (oitenta e cinco mil, vinte e seis reais e oitenta e três centavos)

LOTE 2 –Barracão Arroio Guaçu

Item	Discriminação	R\$ Total
1	Ampliação de Barracão (125,00m ²)	39.076,61
Total		39.076,61

Valor total para o Lote 01: R\$ 39.076,61 (trinta e nove mil, setenta e seis reais e sessenta e um centavos)

a) Cronograma físico financeiro; (anexo)

b) Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios. (anexo)

Declaramos que, em nossos preços, além do lucro, todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdências e comerciais, como despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração e quaisquer outras despesas;

A proposta tem o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega da presente.

METALURGICA JK

Gerson kronbauer

CNPJ/MF N° 00.323.028/0001-60 – CAD-ICMS 45800096-41

Fone: (45)3256-1239

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS, n.º 4/2021.


Mercedes-PR, 23 de novembro de 2021



Gerson Kronbauer

Empresário

CPF nº 786.782.859-15



EMPRESA: GERSON KRONBAUER ME
CNPJ: 00.323.028.0001-60

GERSON KRONBAUER ME
00.323.028.0001-60

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO PROPOSTO		PESO
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
		Barracões Pré-Moldados Rua Quito - Lote 02 - Quadra 01 - Loteamento Parque Industrial I				BDI: 25,00%	
A		BARRACÃO PRÉ-MOLDADO (67,50 M²)				25.437,24	29,92%
A.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				783,60	3,08%
A.1.1	SINAPI AGO 21 - 99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	12,00	65,30	783,60	100,00%
A.2		ESTRUTURAS				3.284,00	12,91%
A.2.1.1	ORSE AGO 21 - 8885	Fornecimento e instalação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 4,00m, c/ dimensão compatível p/ as cargas solicitantes, incluso bloco de fundação	ud	8,00	410,50	3.284,00	100,00%
A.3		COBERTURA				20.482,76	80,52%
A.3.1	ORSE AGO 21 - 8811	Fornecimento e implantação de vigas em concreto pré-moldado compatível p/ vão de 5,0 m, c/ dimensão compatível p/ o vão e cargas solicitantes, incluso içamento	m	21,28	75,50	1.606,64	7,84%
A.3.2	SINAPI AGO 21 - 92580	Trama de aço composta por terças p/ telhados de até 2 águas, p/ telha metálica, incluso transporte vertical	m2	118,16	77,00	9.098,32	44,42%
A.3.3	COTAÇÃO	Ferro redondo, 5/16", barra 6 metros, p/ contraventamento - instalado e pintado	ud	13,00	25,00	325,00	1,59%
A.3.4	SINAPI AGO 21 - 94213	Telhamento c/ telha de aço/alumínio, trapezoidal, e=0,5mm, incluso fornecimento e instalação de telhas multidobras p/ fechamento lateral e cumeeiras (área líquida)	m2	118,16	80,00	9.452,80	46,15%
A.4		PINTURA				886,88	3,49%
A.4.1	SINAPI AGO 21 - 100723	Pintura c/ tinta alquídica de fundo e acabamento em tinta esmate sintético, pulverizada sobre perfil metálico, executado em fábrica (02 demãos)	m2	110,86	8,00	886,88	100,00%
B		BARRACÃO PRÉ-MOLDADO (225,00 M²)				59.589,59	70,08%
B.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.005,00	1,69%
B.1.1	SINAPI AGO 21 - 99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	15,00	67,00	1.005,00	100,00%
B.2		ESTRUTURAS				3.500,00	5,87%
B.2.1.1	ORSE AGO 21 - 8885	Fornecimento e instalação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 5,00m, c/ dimensão compatível p/ as cargas solicitantes, incluso bloco de fundação	ud	10,00	350,00	3.500,00	100,00%
B.3		COBERTURA				53.219,51	89,31%
B.3.1	SINAPI AGO 21 - 92620	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, compatível p/ vão de 12,50 m e cargas solicitantes, incluso içamento	ud	5,00	3.100,10	15.500,50	29,13%
B.3.2	SINAPI AGO 21 - 92580	Trama de aço composta por terças p/ telhados de até 2 águas, p/ telha metálica, incluso transporte vertical	m2	300,70	70,01	21.052,01	39,56%
B.3.3	COTAÇÃO	Ferro redondo, 5/16", barra 6 metros, p/ contraventamento - instalado e pintado	ud	21,00	25,00	525,00	0,99%
B.3.4	SINAPI AGO 21 - 94213	Telhamento c/ telha de aço/alumínio, trapezoidal, e=0,5mm, incluso fornecimento e instalação de telhas multidobras p/ fechamento lateral e cumeeiras (área líquida)	m2	322,84	50,00	16.142,00	30,33%
B.4		PINTURA				1.865,08	3,13%
B.4.1	SINAPI AGO 21 - 100723	Pintura c/ tinta alquídica de fundo e acabamento em tinta esmate sintético, pulverizada sobre perfil metálico, executado em fábrica (02 demãos)	m2	266,44	7,00	1.865,08	100,00%
TOTAL						85.026,83	100,00%
						Desconto:	37,79%

Gerson Kronbauer

GK

Josiano B. Cardoso

Gerson Kronbauer

EMPRESA: GERSON KRONBAUER JK
CNPJ: 00.323.028.0001-60

GERSON KRONBAUER JK
00.323.028.0001-60

BDI

Barracões Pré-Moldados
Rua Quito - Lote 02 - Quadra 01 - Loteamento Parque Industrial I

Item Componente do BDI	INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,10%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,88%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,05%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,67%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,22%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				2,00%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)				4,50%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				25,00%

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I1 - I2 - I3)} \right] - 1$$

OBS.:

Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.

Francisco Cardoso

Gersele

Gerson Kronbauer

G

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
 Barracões Pré-Moldados
 Rua Quito - Lote 02 - Quadra 01 - Loteamento Parque Industrial I

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	MESES	
			1º	2º
A	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO (67,50 M²)	29,92% 25.437,24	15,99% 4.067,60	84,01% 21.369,64
A.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,08% 783,60	100% 783,60	
A.2	ESTRUTURAS	12,91% 3.284,00	100% 3.284,00	
A.3	COBERTURA	80,52% 20.482,76		100% 20.482,76
A.4	PINTURA	3,49% 886,88		100% 886,88
B	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO (225,00 M²)	70,08% 59.589,59	7,56% 4.505,00	92,44% 55.084,59
B.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,69% 1.005,00	100% 1.005,00	
B.2	ESTRUTURAS	5,87% 3.500,00	100% 3.500,00	
B.3	COBERTURA	89,31% 53.219,51		100% 53.219,51
B.4	PINTURA	3,13% 1.865,08		100% 1.865,08
TOTAL	ACUMULADO	100,00% 85.026,83	10,08% 8.572,60	89,92% 76.454,23
			8.572,60	85.026,83
PROPONENTE: GERSON KRONBAUER ME CNPJ: 00.323.028.0001-60				

Jenane Cardoso

Gerson Kronbauer

Jen

Gerson Kronbauer

EMPRESA: GERSON KRONBAUER ME
 CNPJ: 00.323.028.0001-60

GERSON KRONBAUER ME
 00.323.028.0001-60

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO PROPOSTO		PESO
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
Ampliação Barracão Arroio Guaçu Rua Santa Catarina - Quacra nº 04 - Distrito de Arroio Guaçu							
BDI: 25,00%							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SINAPI AGO 21 - 99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	12,00	67,12	805,44	2,06%
2		ESTRUTURAS				2.029,02	5,19%
2.1	ORSE AGO 21 - 8885	Fornecimento e instalação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 2,60m, c/ dimensão compatível p/ as cargas solicitantes, incluso bloco de fundação	ud	6,00	338,17	2.029,02	100,00%
3		COBERTURAS				35.787,99	91,58%
3.1	SINAPI AGO 21 - 92606	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, compatível p/ vão de 5,00m e cargas solicitantes, incluso içamento	ud	6,00	1.450,22	8.701,32	24,31%
3.2	SINAPI AGO 21 - 92580	Trama de aço composta por terças p/ telhados de até 2 águas, p/ telha metálica, incluso transporte vertical	m2	139,51	102,65	14.320,70	40,02%
3.3	COTAÇÃO	Ferro redondo, 5/16", barra 6 metros, p/ contraventamento - instalado e pintado	ud	7,00	27,02	189,14	0,53%
3.4	SINAPI AGO 21 - 94213	Telhamento c/ telha de aço/alumínio, trapezoidal, e=0,5mm, incluso fornecimento e instalação do fechamento lateral	m2	139,51	90,15	12.576,83	35,14%
4		PINTURAS				454,16	1,16%
4.1	SINAPI AGO 21 - 100723	Pintura c/ tinta alquídica de fundo e acabamento em tinta esmate sintético, pulverizada sobre perfil metálico, executado em fábrica (02 demãos)	m2	64,88	7,00	454,16	100,00%
TOTAL						39.076,61	100,00%
Desconto:						15,58%	

Josiane Cardoso

Gerson Kronbauer

ger kron

g

EMPRESA: Gerson Kronbauer ME
CNPJ: 00.323.028.0001-60

GERSON KRONBAUER ME
00.323.028.0001-60

BDI

Ampliação Barracão Arroio Guaçu
Rua Santa Catarina - Quadra nº 04 - Distrito de Arroio Guaçu

Item Componente do BDI	INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE				Valores Propostos
	1º Quartil	3º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	5,50%	4,00%	5,50%	3,10%
Seguro e Garantia	0,80%	1,00%	0,80%	1,00%	0,88%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%	1,05%
Despesas Financeiras	0,59%	1,39%	1,23%	1,39%	0,67%
Lucro	6,16%	8,96%	7,40%	8,96%	6,22%
I1: PIS e COFINS					3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)					2,00%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)					4,50%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento					25,00%

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I1 - I2 - I3)} \right] - 1$$

OBS.:

Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.



		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO			
		Ampliação Barracão Arroio Guaçu			
		Rua Santa Catarina - Quadra nº 04 - Distrito de Arroio Guaçu			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	MESES
					1º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	805,44	SERVIÇOS PRELIMINARES	805,44	100%
2	ESTRUTURAS	2.029,02	ESTRUTURAS	2.029,02	100%
3	COBERTURAS	35.787,99	COBERTURAS	35.787,99	100%
4	PINTURAS	454,16	PINTURAS	454,16	100%
TOTAL				39.076,61	39.076,61
ACUMULADO				39.076,61	39.076,61
				PROPONENTE: GERSON KRONBAUER ME CNPJ: 00.323.028.0001-60	

José R. Cardoso

Gerson Kronbauer

Gerson Kronbauer

ENVELOPE N.º 2 (PROPOSTA DE PREÇOS)
MUNICÍPIO DE MERCEDES
ESTADO DO PARANÁ
METALURGICA MERCEDES
ENDEREÇO: RUA DR. BERNARDO GARCEZ, N:415
CNPJ: 11.633.761/0001-05
TOMADA DE PREÇO N.º 4/2021
DATA DE ABERTURA: 24/11/2021
HORÁRIO: 08:30h

2

Hand

10

10

London

London

Metalúrgica Mercedes LTDA.

Rua Dr. Bernardo Garcez, 311 – Centro
85998-000 MERCEDES-PR
FONE: (45) 3256-1202
CNPJ: 11.633.761/0001-05

**ANEXO VII
TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2021**

PROPOSTA COMERCIAL

(deverá ser acompanhada das peças indicadas no item 9.1, alíneas 'b' e 'c')

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes

Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2021 – MUNICÍPIO DE MERCEDES

Objeto: Contratação de empresa para fabricação e montagem de barracões em estrutura pré- moldada em concreto armado e cobertura metálica, no Loteamento Parque Industrial I, na sede municipal, e ampliação de barracão, mediante fabricação e montagem de estrutura pré- moldada, em concreto armado, estrutura da/e cobertura metálica junto a barracão existente na localidade de Arroio Guaçu, interior do Município de Mercedes

A empresa Metalurgica Mercedes , estabelecida à rua Dr. Bernardo Garcez, n.º415, Cidade Mercedes , Estado, Parana, CNPJ sob n 11.633.761/0001-05 apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preço, n.º 04/2021, para execução de (fabricação e montagem de estrutura pré- moldada, em concreto armado, estrutura da/e cobertura metálica), conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

a) Preço global do lote ao qual se refere a proposta, expresso em moeda corrente nacional, que deverá incluir, além do lucro, todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas;

a) Cronograma físico financeiro;

b) Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios.

A proposta tem o prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega da presente.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de preço, n.º 04/2021

Mercedes-PR, em 23 de novembro de 2021.



Luana Aline Back
Socia Administradora



EMPRESA:
CNPJ:

Metalurgica Mercedes Ltda
11.633.761.0001-05

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO PROPOSTO		PESO
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
		Ampliação Barracão Arroio Guaçu Rua Santa Catarina - Quadra nº 04 - Distrito de Arroio Guaçu			BDI: 25,00%		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				835,08	1,82%
1.1	SINAPI AGO 21 - 99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	12,00	69,59	835,08	100,00%
2		ESTRUTURAS				2.050,62	4,47%
2.1	ORSE AGO 21 - 8885	Fornecimento e instalação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 2,60m, c/ dimensão compatível p/ as cargas solicitantes, incluso bloco de fundação	ud	6,00	341,77	2.050,62	100,00%
3		COBERTURAS				42.243,68	92,13%
3.1	SINAPI AGO 21 - 92606	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, compatível p/ vão de 5,00m e cargas solicitantes, incluso içamento	ud	6,00	1.900,00	11.400,00	26,99%
3.2	SINAPI AGO 21 - 92580	Trama de aço composta por terças p/ telhados de até 2 águas, p/ telha metálica, incluso transporte vertical	m2	139,51	106,86	14.908,04	35,29%
3.3	COTAÇÃO	Ferro redondo, 5/16", barra 6 metros, p/ contraventamento - instalado e pintado	ud	7,00	30,01	210,07	0,50%
3.4	SINAPI AGO 21 - 94213	Telhamento c/ telha de aço/alumínio, trapezoidal, e=0,5mm, incluso fornecimento e instalação do fechamento lateral	m2	139,51	112,72	15.725,57	37,23%
4		PINTURAS				721,47	1,57%
4.1	SINAPI AGO 21 - 100723	Pintura c/ tinta alquídica de fundo e acabamento em tinta esmate sintético, pulverizada sobre perfil metálico, executado em fábrica (02 demãos)	m2	64,88	11,12	721,47	100,00%
TOTAL						45.850,85	100,00%
						Desconto:	0,95%

Guilherme P. Polgatti
GUILHERME P. POLEGATTI
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 179169/D

Luanna

Luanna

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO			
Ampliação Barracão Arroio Guaçu			
Rua Santa Catarina - Quadra nº 04 - Distrito de Arroio Guaçu			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	MESES
			1º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,82% 835,08	100% 835,08
2	ESTRUTURAS	4,47% 2.050,62	100% 2.050,62
3	COBERTURAS	92,13% 42.243,68	100% 42.243,68
4	PINTURAS	1,57% 721,47	100% 721,47
		100,00%	100,00%
TOTAL		45.850,85	45.850,85
		ACUMULADO	45.850,85
PROPONENTE: Metalurgica Mercedes Ltda CNPJ: 11.633.761.0001-05			

lauro

CE

lauro

EMPRESA:
CNPJ:

Metalurgica Mercedes Ltda
11.633.761.0001-05

BDI

Ampliação Barracão Arroio Guaçu
Rua Santa Catarina - Quadra nº 04 - Distrito de Arroio Guaçu

Item Componente do BDI	INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,10%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,88%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,05%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,67%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,22%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				2,00%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)				4,50%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				25,00%

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I1 - I2 - I3)} \right] - 1$$

OBS.:

Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.

Jaquima



MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ampliação Barracão Arroio Guacu Rua Santa Catarina - Quadra nº 04 - Distrito de Arroio Guacu				
1	SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	12,00	Gabarito p/ locação dos pilares pré-moldados
2	ESTRUTURAS			
2.1	Fornecimento e instalação de pilar em concreto pré-moldado, h útil = 4,00m, c/ dimensão compatível p/ as cargas solicitantes, incluso bloco de fundação	ud	6,00	Pilares pré-moldados conforme projeto
3	COBERTURA			
3.1	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, compatível p/ vão de 5,00m e cargas solicitantes, incluso içamento	ud	6,00	Tesouras p/ sustentação da cobertura Engastada nos pilares existentes e novos
3.2	Trama de aço composta por terça a p/ telhados de até 2 águas, p/ telha metálica, incluso transporte vertical	m2	139,51	Área de cobertura e fechamento lateral
3.3	Ferro redondo, 5/16", barra 6 metros, p/ contraventamento - instalado e pintado	ud	7,00	Travamento diagonal em X nos vãos 1-3-5 (2 x 9,97m) x 3
3.4	Telhamento c/ telha de aço/alumínio, trapezoidal, e=0,5mm, incluso fornecimento e instalação do fechamento lateral	m2	139,51	Área de cobertura e fechamento lateral
4	PINTURA			
4.1	Pintura c/ tinta alquídica de fundo e acabamento em tinta esmate sintético, pulverizada sobre perfil metálico, executado em fábrica (02 demãos)	m2	64,68	Pintura da estrutura metálica

Luana

GF

Dr. André



MERCEDES

MUNICÍPIO

ITEM	INFORMAÇÕES
	Informações Referente ao Preenchimento da Planilha de Orçamento
1.1	Orçamento, projeto e memorial descritivo são complementares entre si, de forma que as informações contidas neles devem ser consideradas e executadas.
1.2	É de responsabilidade da empresa proponente a conferência do quantitativo e itens do orçamento, a obra deverá ser executada em sua íntegra conforme informações do orçamento, projeto e memorial descritivo.
1.3	Havendo discrepâncias entre orçamento, projeto e memorial descritivo, a proponente deverá contatar o município de Mercedes - PR, através de protocolo, pelo menos 24h antes da abertura dos envelopes da licitação.
1.4	A planilha BDI informa o cálculo e os coeficientes utilizados para o índice dos benefícios. Podendo seus itens (células em amarelo) serem editadas pela empresa proponente.
1.5	Na planilha ORÇAMENTO, deverá ser preenchida a coluna P.U. C/ BDI (Preço Unitário com BDI - células em amarelo), onde a proponente informa o valor com o BDI já incluso. Não deverá ser aplicado fórmulas, somente números reais com duas casas decimais. No cabeçalho da planilha, deverá ser preenchido as células que pedem o nome e o CNPJ da empresa.
1.6	Para a licitação deverão ser impressas e assinadas (todas as páginas) pelo proprietário e responsável técnico da empresa as planilhas, BDI, ORÇAMENTO e CRONOGRAMA. A planilha CRONOGRAMA é preenchida automaticamente.
1.7	Havendo contrariedade entre este documento e o edital de licitação, prevalecerão as informações contidas no edital.
1.8	Em caso de dúvidas no preenchimento da planilha, entrar em contato com o setor de engenharia do município de Mercedes - PR. Fone (45) 3256-8045.

Luiz
Gu

Luiz



PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MUNICÍPIO DE MERCEDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2021

LOTE 01 (AMPLA CONCORRÊNCIA): Barracões Parque Industrial

ENVELOPE Nº 02 (B) – PROPOSTA DE PREÇOS

DATA DE PROTOCOLO: **24/11/2021** – HORARIO ATÉ: **08h:30min.**

DATA DE ABERTURA: **24/11/2021** – HORÁRIO: **8h:30min**

OBJETO: LOTE 1: contratação de empresa para fabricação e montagem de 02 (dois) barracões em estrutura pré-moldada em concreto armado e cobertura metálica, no Loteamento Parque Industrial I, na sede municipal, sendo: 01 (um) barracão nas dimensões 5,00 x 13,50 x 4,00 (comp x larg x alt livre) e 01 (um) barracão nas dimensões 12,50 x 18,00 x 5,00 (comp x larg x alt livre), sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, critério de julgamento de menor preço por lote

76.443.340/0001-59
ARCIMOL - PRÉ-MOLDADOS E
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Rodovia BR 377 - KM 635 E. Industrial
85.810-000 - CUIZEL-PR

Q

f

and

o

graphs



PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MUNICÍPIO DE MERCEDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2021

LOTE 01 (AMPLA CONCORRÊNCIA): Barracões Parque Industrial

ENVELOPE Nº 02 (B) – PROPOSTA DE PREÇOS

DATA DE PROTOCOLO: 24/11/2021 – HORARIO ATÉ: 08h:30min.

DATA DE ABERTURA: 24/11/2021 – HORÁRIO: 8h:30min

OBJETO: LOTE 1: contratação de empresa para fabricação e montagem de 02 (dois) barracões em estrutura pré-moldada em concreto armado e cobertura metálica, no Loteamento Parque Industrial I, na sede municipal, sendo: 01 (um) barracão nas dimensões 5,00 x 13,50 x 4,00 (comp x larg x alt livre) e 01 (um) barracão nas dimensões 12,50 x 18,00 x 5,00 (comp x larg x alt livre), sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, critério de julgamento de menor preço por lote

QUALIDADE, SOLIDEZ E SEGURANÇA PARA SEU PROJETO

Rodovia BR 277 - Km 635 - Fone: (45) 3266-1352 / Fax: (45) 3266-1597
CEP 85.840-000 - Céu Azul - PR - e-mail: arcimol@arcimol.com.br
CNPJ: 76.443.340/0001-59 - Inscrição Estadual: 42300552-17



PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

76.443.340/0001-59
ARCIMOL - PRÉ MOLDADOS E
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Rodovia BR 277 - Km 635 B. Industrial
85.840-000 - CÉU AZUL-PR



PROPOSTA DE PREÇOS

Céu Azul, 24 de novembro de 2021.

Município de Mercedes
A Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 4/2021

OBJETO: LOTE 1 – (Ampla Concorrência): contratação de empresa para fabricação e montagem de 02 (dois) barracões em estrutura pré-moldada em concreto armado e cobertura metálica, no Loteamento Parque Industrial I, na sede municipal, sendo: 01 (um) barracão nas dimensões 5,00 x 13,50 x 4,00 (comp x larg x alt livre) e 01 (um) barracão nas dimensões 12,50 x 18,00 x 5,00 (comp x larg x alt livre), sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, critério de julgamento de menor preço por lote

Prezados Senhores,

A empresa *Arcimol – Pré-moldados e Construtora de Obras Ltda*, com sede à BR 277 KM 635, Distrito Industrial I, Cidade de Céu Azul/Pr., inscrita no CNPJ sob nº 76.443.340/0001-59, apresenta e submete à apreciação de V.Sa. nossa proposta de preços, relativa à execução de “*LOTE 1: contratação de empresa para fabricação e montagem de 02 (dois) barracões em estrutura pré-moldada em concreto armado e cobertura metálica, no Loteamento Parque Industrial I, na sede municipal, sendo: 01 (um) barracão nas dimensões 5,00 x 13,50 x 4,00 (comp x larg x alt livre) e 01 (um) barracão nas dimensões 12,50 x 18,00 x 5,00 (comp x larg x alt livre) sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, critério de julgamento de menor preço por lote, conforme informações, orçamento e cronograma de engenharia e especificações técnicas constantes no Anexo*”, da licitação em epígrafe, nas seguintes condições:

O preço global do lote 1 ao qual se refere a proposta, para execução do objeto é de **R\$ 109.375,45 (cento e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)**, já incluído todos os encargos, além do lucro, todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas administrativas, lucros e quaisquer outras despesas;

O prazo de execução do objeto é de **02 (dois) meses**, conforme estabelece o item 15.8 do edital;

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** a partir da data da entrega, conforme alínea “d” do item 9 do edital;

Cronograma físico financeiro;

Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade TP nº 4/2021 no seu item 18.

Atenciosamente,


ARCIMOL - PRÉ MOLDADOS
Construtora de Obras Ltda
João Confrides Betto
Administrador
RG: 789388-4 CPF: 118148029-9

QUALIDADE, SOLIDEZ E SEGURANÇA PARA SEU PROJETO

Rodovia BR 277 - Km 635 - Fone: (45) 3266-1352 / Fax: (45) 3266-1597
CEP 85.840-000 - Céu Azul - PR - e-mail: arcimol@arcimol.com.br
CNPJ: 76.443.340/0001-59 - Inscrição Estadual: 42300552-17

EMPRESA:
CNPJ:

ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
76.443.340/0001-59


ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO PROPOSTO		PESO
					P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
		Barracões Pré-Moldados Rua Quíto - Lote 02 - Quadra 01 - Loteamento Parque Industrial			BDI: 25,00%		
		76.443.340/0001-59 ARCIMOL - PRÉ MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Rodovia BR 277 - KM 635 B. Industrial 85.840-000 - CÉU AZUL-PR					
A		BARRACÃO PRÉ-MOLDADO (67,50 M²)				27.629,17	25,26%
A.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				835,08	3,02%
A.1.1	SINAPI AGO 21 - 99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	12,00	69,59	835,08	100,00%
A.2		ESTRUTURAS				3.376,00	12,22%
A.2.1.1	ORSE AGO 21 - 8885	Fornecimento e instalação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 4,00m, c/ dimensão compatível p/ as cargas solicitantes, incluso bloco de fundação	ud	8,00	422,00	3.376,00	100,00%
A.3		COBERTURA				22.364,92	80,96%
A.3.1	ORSE AGO 21 - 8811	Fornecimento e implantação de vigas em concreto pré-moldado compatível p/ vão de 5,0 m, c/ dimensão compatível p/ o vão e cargas solicitantes, incluso içamento	m	21,28	64,00	1.361,92	6,09%
A.3.2	SINAPI AGO 21 - 92580	Trama de aço composta por terças p/ telhados de até 2 águas, p/ telha metálica, incluso transporte vertical	m2	118,16	85,00	10.043,60	44,91%
A.3.3	COTAÇÃO	Ferro redondo, 5/16", barra 6 metros, p/ contraventamento - instalado e pintado	ud	13,00	25,00	325,00	1,45%
A.3.4	SINAPI AGO 21 - 94213	Telhamento c/ telha de aço/alumínio, trapezoidal, e=0,5mm, incluso fornecimento e instalação de telhas multidobras p/ fechamento lateral e cumeeiras (área líquida)	m2	118,16	90,00	10.634,40	47,55%
A.4		PINTURA				1.053,17	3,81%
A.4.1	SINAPI AGO 21 - 100723	Pintura c/ tinta alquídica de fundo e acabamento em tinta esmate sintético, pulverizada sobre perfil metálico, executado em fábrica (02 demãos)	m2	110,86	9,50	1.053,17	100,00%
B		BARRACÃO PRÉ-MOLDADO (225,00 M²)				81.746,28	74,74%
B.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				825,00	1,01%
B.1.1	SINAPI AGO 21 - 99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	15,00	55,00	825,00	100,00%
B.2		ESTRUTURAS				5.250,00	6,42%
B.2.1.1	ORSE AGO 21 - 8885	Fornecimento e instalação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 5,00m, c/ dimensão compatível p/ as cargas solicitantes, incluso bloco de fundação	ud	10,00	525,00	5.250,00	100,00%
B.3		COBERTURA				73.140,10	89,47%
B.3.1	SINAPI AGO 21 - 92620	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, compatível p/ vão de 12,50 m e cargas solicitantes, incluso içamento	ud	5,00	3.600,00	18.000,00	24,61%
B.3.2	SINAPI AGO 21 - 92580	Trama de aço composta por terças p/ telhados de até 2 águas, p/ telha metálica, incluso transporte vertical	m2	300,70	85,00	25.559,50	34,95%
B.3.3	COTAÇÃO	Ferro redondo, 5/16", barra 6 metros, p/ contraventamento - instalado e pintado	ud	21,00	25,00	525,00	0,72%
B.3.4	SINAPI AGO 21 - 94213	Telhamento c/ telha de aço/alumínio, trapezoidal, e=0,5mm, incluso fornecimento e instalação de telhas multidobras p/ fechamento lateral e cumeeiras (área líquida)	m2	322,84	90,00	29.055,60	39,73%
B.4		PINTURA				2.531,18	3,10%
B.4.1	SINAPI AGO 21 - 100723	Pintura c/ tinta alquídica de fundo e acabamento em tinta esmate sintético, pulverizada sobre perfil metálico, executado em fábrica (02 demãos)	m2	266,44	9,50	2.531,18	100,00%
TOTAL						109.375,45	100,00%

Pedro Paulo Camilotti Justo
Engenheiro Civil
CREA/PR 144 778/D
R.G. 9 452.695-7 CPF 072.949.949-94

Mauro Rocha Ferrer
Eng° Civil
CREA MG 37461/D

ARCIMOL PRÉ MOLDADOS
Construtora de Obras Ltda
Jodo Confrades Netto
Administrador
RG: 789376 - CPF: 118148039-91

Desconto: 19,98%





CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				
Barracões Pré-Moldados				
Rua Quito - Lote 02 - Quadra 01 - Loteamento Parque Industrial I				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	MESES	
			1º	2º
A	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO (67,50 M²)	25,26% 27.629,17	15,24% 4.211,08	84,76% 23.418,09
A.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,02% 835,08	100% 835,08	
A.2	ESTRUTURAS	12,22% 3.376,00	100% 3.376,00	
A.3	COBERTURA	80,95% 22.364,92		100% 22.364,92
A.4	PINTURA	3,81% 1.053,17		100% 1.053,17
B	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO (225,00 M²)	74,74% 81.746,28	7,43% 6.075,00	92,57% 75.671,28
B.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,01% 825,00	100% 825,00	
B.2	ESTRUTURAS	6,42% 5.250,00	100% 5.250,00	
B.3	COBERTURA	89,47% 73.140,10		100% 73.140,10
B.4	PINTURA	3,10% 2.531,18		100% 2.531,18
TOTAL		100,00% 109.375,45	9,40% 10.286,08	90,60% 99.089,37
ACUMULADO			10.286,08	109.375,45

PROPONENTE: ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE
CNPJ: 76.443.340/0001-59

76.443.340/0001-59
ARCIMOL- PRÉ MOLDADOS E
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Rodovia BR 277 - KM 635 B. Industrial
85.840-000 - CÉU AZUL-PR


Pedro Paulo Camilotti Justo
Engenheiro Civil
CREA/PR 144 778/D
R.G. 9 452.695-7 CPF 072.949.949-94


Mauro Rocha Ferrer
Engº Civil
CREA MG 37461/D


ARCIMOL PRÉ MOLDADOS
Construtora de Obras Ltda
Jodo Confrides Betto
Administrador
RG: 789388-6 CPF: 18148029-91