

PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL

RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO

| | | | | |
|--|---|---|---------|------------------|
| Município: | MERCEDES | PRIORIDADE Nº 56 | SAM | 51 |
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL | | LOTE nº | 1 |
| Local da Obra : | ESTRADA LINHA ITUPORANGA - ZONA RURAL | | | |
| Fonte do Recurso: | SEAB | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | | 27/10/2025 - seg |
| NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO: | | 06 | | |

| CÓDIGO ITEM | ORIGEM | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TOTAL DE ENSAIOS | ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTAGEM | CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|------------------|--|---|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | |
| 09.02.11B | DAER/IPRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 41 | Sim | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| 09.02.11C | DAER/IPRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 44 | Sim | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | |
| 09.02.11D | DAER/IPRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 31 | Sim | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| 09.02.01 | DAER | Ensaio de Granulometria do Agregado da Base | 15 | Sim | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 09.02.01A | DAER/IPRC | Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base | 17 | Sim | 7 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 60 | Sim | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 41 | Sim | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | | | | | | | | | | |
| 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 41 | Sim | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | | | | | | | | | | |
| 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 41 | Sim | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | | | | | | | | | | |
| 09.04.03 | DAER | Ensaio de traçao por compressao diametral - misturas betuminosas | 41 | Sim | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | | | | | | | | | | |
| 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 41 | Sim | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | | | | | | | | | | |
| 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização) | 2 | Sim | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Resp. Técnico (assinatura digital): | Prefeito(a) (assinatura digital): |
| POLIANA TONIETO CITTADELLA - CREA PR-162.706/D - ART/RRT Nº 1720254742894 | LAERTON WEBER |
| USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE | |