



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240004961

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EDMILSON APARECIDO BOTELHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMILSON APARECIDO BOTELHO**

Registro: **PR-210901/D**

RNP: **1721619712**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720236568527** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **19/01/2024** Baixada em: **28/06/2024** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA** CNPJ: **76.208.859/0001-52**

Rua: **RUA SÃO JOÃO** Nº: **354**

Complemento: **PAÇO MUNICIPAL** Bairro: **PRÉDIO PÚBLICO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ**

Cidade: **NOVA AURORA** UF: **PR** CEP: **85410-000**

Contrato: **328/2023** celebrado em **29/11/2023**

Valor do contrato: **R\$ 99.989,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV. PARANÁ, SN LOTE 90-B-01-A** Nº: **S/N**

Bairro: **LOTEAMENTO PINDORAMA**

Cidade: **NOVA AURORA**

UF: **PR**

CEP: **85410-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,532902 x -53,261177**

Data de início: **05/12/2023** Conclusão efetiva: **12/03/2024**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA**

CNPJ: **76.208.859/0001-52**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 116,96 M3**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240004961/2024

04/07/2024 09:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 190534/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 190534/2024.

CAT nº 1720240004961 de 03/07/2024, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que a empresa **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 27.739.130/0001-05, e seu profissional o Engenheiro Civil **EDMILSON APARECIDO BOTELHO**, CREA: 210.901/D, responsável técnico da empresa, realizaram e concluíram os seguintes serviços descritos abaixo, para o **MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-PR**, CNPJ: 76.208.859/0001-52:

Dados relativos ao serviço executado:

a) Responsável Técnico:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDMILSON APARECIDO BOTELHO – CREA: 210.901/D;
CONTRATANTE: MUNICÍPIO NOVA AURORA – PR – CNPJ: 76.208.859/0001-52

b) Empresa Contratada

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 27.739.130/0001-05

c) Endereço da obra:

AV. PARANÁ, SN LOTE 90-B-01-A, S/N LOTEAMENTO PINDORAMA - NOVA AURORA/PR
85410-000

d) Período de execução:

INICIO 05/12/2023

TÉRMINO 12/03/2024;

e) Descrição das atividades realizadas:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

EXECUÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE PALMIRO FINATO, COM ÁREA = 116,96 M3;

SEGUE PLANILHA DE SERVIÇO ABAIXO:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
DRENAGEM PLUVIAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE PALMIRO FINATO					
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1.			CANTEIRO DE OBRA		
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 3,00M X 1,50M).	UN	1,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Prefeitura Municipal de Nova Aurora Estado do Paraná

CNPJ 76.208.859/0001-52

Capital Paranaense da Tilápia

Lei nº 19042, 12 de junho de 2017

Capital Nacional da Tilápia

Lei nº 13961, 19 de dezembro de 2019



1.1.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	4,00
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES		
1.2.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	64,00
1.2.2.	Composição	007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAVALETE DE MADEIRA.	UN	2,00
1.2.3.	Composição	002	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 m (L X C), (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	M	20,00
1.2.4.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30,52
1.2.6.	Composição	005	RASGO EM CONTRAPISO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.	M	41,67
1.3.			PREPARO DE TERRENO		
1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	100,50
1.4.			SERVIÇOS DE DRENAGEM		
1.4.1.	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	116,96
1.4.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	116,96
1.4.3.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	48,85
1.4.4.	SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	69,00
1.4.5.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, ESPESSURA DE 7,5 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.	M2	91,80
1.4.6.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	32,80

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 190534/2024.

CAT nº 1720240004961 de 03/07/2024, página 3 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de Nova Aurora Estado do Paraná

CNPJ 76.208.859/0001-52

Capital Paranaense da Tilápia

Lei nº 19042, 12 de junho de 2017

Capital Nacional da Tilápia

Lei nº 13961, 19 de dezembro de 2019



1.4.7.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	77,81
1.4.8.	Composição	003	CAIXA DE PASSAGEM PARA ÁGUA PLUVIAL COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO (INCLUSO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO).	UN	2,00
1.4.9.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.4.10.	Cotação	C01	GRELHA METÁLICA C/ CANTONEIRA E ESPAÇAMENTP DE 2 CM.(INCLUSO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO).	M2	41,00
1.4.11.	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	1,60
1.4.12.	SINAPI	90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	3,00
1.4.13.	SINAPI	97141	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	3,00
1.5.			CONCLUSÃO DE OBRA		
1.5.1.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	64,00
1.5.2.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	200,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CLAUDINEI JOSE PEREIRA
030.097.759-03
Emitido por: AC Certisign RFB G5
Data: 26/06/2024



JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA
407.661.019-91
Emitido por: AC CNDL RFB v3
Data: 26/06/2024

MUNICÍPIO DE NOVA AURORA-PR

CNPJ: 76.208.859/0001-52

FISCAL DA OBRA - CLAUDINEI JOSÉ PEREIRA

ENGENHEIRO CIVIL – CREA-PR: 184.348/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 190534/2024.

CAT nº 1720240004961 de 03/07/2024, página 4 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná